

校园无线网文明工程建设实施规范

2020.08

为倡导校园文明建设，营造良好校园环境，引导施工队伍树立良好的精神风貌，提高施工队伍的文明施工，精心组织、文明施工、建校园满意工程，根据校园实际情况，工程质量为基础，严格落实安全标准化管理，确保安全生产，按时按标准完成工程建设任务。

一、在疫情期间履行施工注意事项

（一）施工人员健康管理

凡是入校施工及管理人员必须身体保持健康状况，并提供真实有效的苏康码，由施工单位负责对入校施工人员的个人身体健康状况、个人流动信息的真实性进行审查。施工单位做好施工人员健康状况承诺。绝无谎报、瞒报、漏报，一经发现将严肃处理。

施工人员进入校园内须佩戴口罩，进入学生公寓内全程佩戴口罩及施工牌，若施工人员或管理人员，出现发热、乏力、干咳、腹泻等异常情况，现场施工负责人员第一时间汇报校方管理人员，并及时送往医院隔离观察、治疗。

（二）实施人员进出校园管理

进出校园实施人员申报采用线下方式。施工方根据保卫处提供的格式，每天由施工方汇总提交入校人员信息，经由网络与信息中心审核后作为第二天的入校依据。施工单位施工人员入校需要出示苏康码，配合检测体温，由校方管理人员引入校园施工区域。在校门和宿舍区分别设立施工人员登记表，每天进出校门，进出施工场所均要进行登记。两张表对比确认无人员滞留。

二、工程安全防护、文明施工

（一）文明施工与现场保护

1、施工公告

施工前在宿舍区张贴由总务处发放的施工许可，施工公告，施工时间安排和施工人员安排。施工信息同时发给学生处、研工部，由学生处、研工部发往院系辅导员，由院系辅导员向学生提前告知。

2、标志牌

在学生公寓围合明显处设置施工安全警示标志；在学生公寓围合明显处标注工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工。

3、材料堆放

总务处提供材料临时堆放场，按照要求进行材料堆放。材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌。

4、施工现场卫生

施工现场应保持整洁，施工垃圾、生活垃圾应及时清运，宿舍区施工后由施工人员进行初步清理，清除废料和施工残余，之后由保洁人员进行补充清扫。

5、文明施工

施工人员统一着装并佩戴工牌；进入宿舍之前必须先敲门征得同意，由宿管人员陪同进入；进入宿舍施工不超过门内 2 米；保证每天 7:00-8:00；12:00-14:00 实施无噪音施工（每日 7:00 至 17:30 进行施工）；在施工区内禁止吸烟。

6、人员管理

总务处为施工人员提供特定午餐场所，施工人员在指定场所进行午餐，施工人员进出宿舍在总务处指定的专用出入口进出。

（二）临时设施

现场临时办公生活设施：施工现场办公与作业区分开设置，保持安全距离，工地办公室、现场符合卫生和安全要求。

（三）施工安全

当在离地面 2M 及以上的高空作业时，应使用安全带；正确使用现场电源，一切用电必须安全接地，并通过漏电保护装置，现场电线线路不得随意乱搭乱接，现场临时配电箱要符合配电箱安装使用规范。

（四）现场检查

参与施工现场安全生产、文明施工检查一、检查方式包括：例行检查、专项检查

1、例行检查

项目经理组织的日常对施工进度及质量检查或定期抽查，现场管理人员做好记录，并要求施工队长签字确认，如有问题现场整改，整改后再次对整改部位核查，直至施工部位达到预期效果。

2、专项检查

工程质量、工程材料、安全宣传教育等进行的检查，以及按上级部门的专项检查或对重点项目和部位所进行的检查。

3、检查频率

例行检查：根据本工程实际情况，文明施工及安全检查每天不少于一次。灌输疫情期间安全教育及进出学生宿舍注意事项。

专项检查：根据工程实际灵活确定。